

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則に基づき、石綿含有建築材料の使用の有無について調査を行った結果、当現場では石綿が使用されていたので、以下のとおり石綿排出等作業についてお知らせします。

届出先及び届出年月日	労働基準監督署	令和 年 月 日	発注者または自主施工者の氏名及び住所
	環境管理事務所	令和 年 月 日	
調査終了年月日		令和 年 月 日	
看板表示日		令和 年 月 日	
解体等工事期間	令和 年 月 日～令和 年 月 日		
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	令和 年 月 日～令和 年 月 日		
調査方法の概要(調査箇所)			元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 【調査箇所】建築物全体(1階～4階) ※改修等の場合は、改修等を実施するために調査した箇所を記載する。 (例) 1階機械室(改修等工事対象場所)			現場責任者氏名 連絡先
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)			
【石綿含有あり】 1階 機械室 吹付け石綿 クリソタイル 1階 機械室 保温材(石綿含有とみなし) エレベーターシャフト 吹付け石綿 クリソタイル 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1～4階 トイレ内P S 保温材③ 1～4階 床:ビニル床タイル③、天井:フレキシブルボード④ その他の建材④⑤			
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法			
石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法	除去 ・ 囲い込み ・ 封じ込め ・ その他		
使用する資材及びその種類	集じん・排気装置 型式 -2000 排気能力: m ³ /min(1時間あたりの喚起回数4回以上) HEPAフィルタ 湿潤用薬液: 固化用薬液: 接着テープ 隔離用シート(厚さ 床 mm その他 mm)		
石綿(特定粉じん)の排出又は飛散の抑制方法	・吹付け層に薬液を含浸する等により表層面を被覆する封じ込め工法 ・板状材料で完全に覆うことにより密閉する囲い込み工法		その他事項
			調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日